

周报

工程名称	大运河智慧巡河应用场景建设项目（一期）		
建设单位	北京市通州区水务局	监理单位	北京中保天和信息科技有限公司
承建单位	中国水利水电科学研究院		
记录周期	2024 年 6 月 7 日—2024 年 6 月 13 日		
一、 截止目前项目总体进展 1. 项目管理及沟通 完成了安全技术交底的工作，并开始进场施工； 完成了设计报告以及施工组织设计；编制需求规格说明书； 进行了项目需求评审并完善项目需求； 完成了施工及软件开发资料；完成了详细设计报告编写，进行项目了设计评审会。 2. 智慧巡河软件开发 （1）模型仓库：整体开发完成 90%。 （2）智慧巡河业务系统 PC 端：整体开发完成了 90%； （3）智慧巡河业务系统移动端：整体开发完成 95%。 3. 智慧巡河视频监控网络建设 （1）电缆及光缆敷设：完成项目涉及到的管线铺设工作。 （2）视频监控分中心机房设备：开始启动； （3）视频监控站点建设（48 处）：完成立杆工作。 二、 项目本周进展 1. 项目管理及沟通 编写详细设计报告，项目评审 PPT，进行项目设计评审会。 2. 智慧巡河软件开发 （1）模型仓库 1）标注中心 ①完成标注模块难点攻克； （2）智慧巡河业务系统 PC 端 ①继续修复 bug 和迭代展示并对其进行难点攻克和 bug 修复； （3）智慧巡河业务系统移动端			

①完成 bug 修复并且部分接口对接；

3. 智慧巡河视频监控网络建设

(1) 电缆及光缆敷设

本周完成二号码头的路由绕行工作，含：挖沟、穿线及绿化恢复工作。

(2) 视频监控分中心机房设备

暂无计划。

(3) 视频监控站点建设（48 处）

暂无进展。

三、本项目存在的沟通事项

无

四、下周计划完成的工作（20240614-20240620）

1. 项目管理及沟通

暂无计划。

2. 智慧巡河软件开发

(1) 模型仓库

暂无计划；

(2) 智慧巡河业务系统 PC 端

继续修复 bug，反复迭代测试，讨论 UI 设计。

3. 智慧巡河视频监控网络建设

(1) 电缆及光缆敷设

完成所有管线铺设工作。

(2) 视频监控分中心机房设备

暂无计划。

(3) 视频监控站点建设（48 处）

暂无计划。

承建单位：中国水利水电科学研究院

项目经理：刘春雨

日期： 2024 年 6 月 13 日
